	Naam: Sander Van Praet	**Klas: 5EI**
	Vak: Elektriciteit	**Datum**: 08/09/2026
	Leerkracht: A.Roex	**DW:** 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

Verslag P.O.V.

In het verslag blikken we terug naar wat je die dag hebt gedaan en we kijken vooruit naar de volgende dag. Je noteert in je verslaggeving het verloop van je dag, je denkt na over wat er goed ging en wat er minder goed ging. Hoe zou je jezelf evalueren na deze dag? Ten slotte blik je kort vooruit op de volgende dag.

Je uploadt het bestand ten laatste de volgende dag op in **PDF formaat** en je gebruikt voor de dagverslagen de volgende bestandsnaam:
JJMMDD_Familienaam_Voornaam

DAGVERSLAG	
Verloop van de dag	Ik ben om 9 uur aangekomen in Erperheide. Ik moest tot ongeveer 10.30 uur wachten in de cafetaria, omdat de persoon van de technische dienst later was doordat de hoogtewerker niet werkte. Toen hij mij kwam ophalen, zijn we begonnen met het ophangen van prikverlichting. We hebben de voeding van een straatlantaarn genomen. Tussen verschillende palen hebben we een metalen draad gespannen met aan het uiteinde een musketon, waarmee we de draad aan de ogen op de paal konden vastmaken. Daarna hebben we de prikverlichting vanaf de straatlantaarn langs de draad gehangen en tussen elke lamp vastgemaakt met kabelbinders (colsonbandjes), zodat alles mooi gespannen hing. Op een bepaald punt hebben we een aftakking gemaakt met een waterdichte aftakconnector om een tweede stuk prikverlichting aan te sluiten en de verbinding te beschermen tegen vocht. Aan het einde van de metalen draad hebben we ook een waterdichte aansluiting gemaakt. Vanaf de aftakking liep een tweede stuk prikverlichting naar rechts, dat uiteindelijk uitkwam in een aftakdoos waarop later wandverlichting aangesloten kan worden. Doordat de prikverlichting op de voeding van de straatlantaarn is aangesloten, gaat deze automatisch mee aan met de straatverlichting. Daarna hebben we bekeken waar we het beste een waterleidinghaspel konden ophangen. Vervolgens hebben we het materiaal opgeruimd. Dat opruimen ging wat te traag, maar over het algemeen verliep de dag goed. Ik begreep de meeste instructies meteen en als ik iets niet snapte, vroeg ik het aan de persoon van de technische dienst. Hij legde het dan uit zodat ik verder kon, en de samenwerking verliep goed.

Terugkoppeling met wat je hebt geleerd op school	Tijdens deze opdracht kon ik veel toepassen van wat ik op school al praktisch heb geleerd, zoals het aansluiten van lampen op een voeding, het aftakken van elektrische kringen en het parallel aansluiten van lampen. De aftakking die we moesten maken voor het tweede deel van de verlichting leek erg op de parallelle aftakkingen van school. In de praktijk ging het wel wat anders dan op school. Daar werken we vooral met eenvoudige oefenopstellingen en losse componenten. Op POV moesten we rekening houden met de echte situatie, zoals de afstand tussen de palen, het netjes ophangen van de kabels en het waterdicht maken van de elektrische verbindingen. Ik heb hierdoor ook nieuwe dingen geleerd, zoals het werken met waterdichte aftakconnectoren en het installeren van verlichting in een echte buitenomgeving.
Dit heb ik vandaag geleerd	Ik heb vandaag geleerd hoe je prikverlichting netjes tussen palen ophangt door eerst een metalen draad te spannen en de verlichting daar met kabelbinders aan te bevestigen. Ook heb ik geleerd hoe je een aftakking maakt met een waterdichte connector en hoe je een kabel naar een aftakdoos brengt voor latere verlichting. Voor de komende dagen moet ik onthouden dat buitenverlichting altijd goed bevestigd en beschermd moet zijn tegen vocht, en dat kabels netjes en stevig gemonteerd moeten worden. Daarnaast moet ik proberen sneller op te ruimen om efficiënter te werken. Het werk ging over het algemeen goed en ik kon de uitleg goed volgen.

BIJLAGE / TEKENINGEN