	Naam: Sander Van Praet	**Klas: 5EI**
	Vak: Elektriciteit	**Datum**: 15/09/2026
	Leerkracht: A.Roex	**DW:** 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

Verslag P.O.V.

In het verslag blikken we terug naar wat je die dag hebt gedaan en we kijken vooruit naar de volgende dag. Je noteert in je verslaggeving het verloop van je dag, je denkt na over wat er goed ging en wat er minder goed ging. Hoe zou je jezelf evalueren na deze dag? Ten slotte blik je kort vooruit op de volgende dag.

Je uploadt het bestand ten laatste de volgende dag op in **PDF formaat** en je gebruikt voor de dagverslagen de volgende bestandsnaam:
JJMMDD_Familienaam_Voornaam

DAGVERSLAG	
Verloop van de dag	Vandaag heb ik meegeholpen bij de huisjes om oud elektrisch materiaal te vervangen door nieuw materiaal. We hebben op verschillende plaatsen lampen, stopcontacten en schakelaars vernieuwd. Bij de verlichting hebben we eerst de oude spots verwijderd. Omdat de nieuwe spots groter waren, moesten de bestaande gaten in het plafond groter gemaakt worden met een klokboor. Aangezien er al een opening was en er in het midden geen materiaal meer zat om de boor te geleiden, konden we niet zomaar rechtstreeks boren. Daarom hebben we met steunpalen een mal tegen het plafond gedrukt om de klokboor op zijn plaats te houden. Tijdens het boren kwam de klokboor even vast te zitten, waarna we deze in de bankschroef opnieuw goed hebben ingesteld. Ik vond het boren zwaar en vermoeiend omdat de machine zwaar was en ik boven mijn hoofd kracht moest zetten tegen het plafond, maar het is uiteindelijk gelukt. De nieuwe lampen heb ik vervolgens met Wago-klemmen aangesloten op de bestaande kabel. Daarna hebben we het oude schakelmateriaal en de oude contactdozen vervangen door nieuw materiaal van Legrand. Op één plaats moest ik een blindplaatje monteren, maar het nieuwe Legrand-materiaal nam meer ruimte in beslag dan het oude, waardoor het niet goed paste. Ik heb dit opgelost door de kabel uit de lasdoppen te halen en kleinere schuif-Wago's te gebruiken om plaats te besparen. In een andere kamer heb ik een oude wisselschakelaar vervangen. Toen bleek dat het om een enkelpolige schakeling ging waarin een wisselschakelaar werd gebruikt, heb ik de nieuwe wisselschakelaar ook enkelpolig aangesloten.

Terugkoppeling met wat je hebt geleerd op school	De elektrische schakelingen die ik vandaag heb aangesloten, sloten aan bij wat ik op school tijdens de praktijklessen over huisinstallaties heb geleerd. Die basiskennis over het aansluiten van verlichting, schakelaars en stopcontacten kon ik goed gebruiken. In de praktijk liep het wel anders dan op school, omdat je in een bestaande installatie te maken hebt met het aanwezige materiaal en beperkte ruimte. Zo paste het nieuwe Legrand-materiaal bij het blindplaatje niet meteen en moest ik de bedrading compacter maken met schuif-Wago's. Daarnaast had ik op school nog niet met een klokboor gewerkt. Dit heb ik vandaag voor het eerst in de praktijk gedaan, waarbij we door het bestaande gat ook meteen een creatieve oplossing met een mal moesten toepassen om stabiel te kunnen boren.
Dit heb ik vandaag geleerd	Vandaag heb ik geleerd hoe je met een klokboor een bestaand gat in een plafond groter maakt en dat je een mal of ondersteuning nodig hebt om stabiel te boren als er in het midden geen houvast meer is. Hoewel het fysiek zwaar was om met de zware machine boven mijn hoofd te werken, heb ik de taak tot een goed einde gebracht. Ik heb ook geleerd om te werken met Legrand-schakelmateriaal en ontdekt dat een wisselschakelaar in de praktijk soms gewoon als enkelpolige schakelaar wordt aangesloten. Tot slot heb ik geleerd dat je bij renovaties soms de bestaande bedrading compacter moet maken, bijvoorbeeld door kleinere schuif-Wago's te gebruiken, om nieuw materiaal netjes passend in te bouwen.

BIJLAGE / TEKENINGEN