	Naam: Sander Van Praet	**Klas: 5EI**
	Vak: Elektriciteit	**Datum**: 22/09/2026
	Leerkracht: A.Roex	**DW:** 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

Verslag P.O.V.

In het verslag blikken we terug naar wat je die dag hebt gedaan en we kijken vooruit naar de volgende dag. Je noteert in je verslaggeving het verloop van je dag, je denkt na over wat er goed ging en wat er minder goed ging. Hoe zou je jezelf evalueren na deze dag? Ten slotte blik je kort vooruit op de volgende dag.

Je uploadt het bestand ten laatste de volgende dag op in **PDF formaat** en je gebruikt voor de dagverslagen de volgende bestandsnaam:
JJMMDD_Familienaam_Voornaam

DAGVERSLAG	
Verloop van de dag	Vandaag heb ik werkzaamheden uitgevoerd aan de elektrische installatie van de kinderboerderij. De bestaande elektriciteit van de schuren moest volledig verwijderd worden. De kabels waren op verschillende plaatsen beschadigd doordat ratten eraan hadden geknaagd. Het was de bedoeling om daarna een nieuwe elektrische installatie aan te leggen, maar daar zijn we vandaag nog niet aan toegekomen. We zijn daarom begonnen met het volledig demonteren van de bestaande installatie. We hebben alle stopcontacten, buitenlampen en binnenlampen verwijderd. Ook de schakelaars, buizen en buisklemmen moesten worden losgemaakt en verwijderd. Het doel was om alles af te breken totdat er geen elektrische installatie meer aanwezig was. Ik vond het vooral moeilijk om de buisklemmen los te maken. Deze zaten vastgeklikt en ik kon niet overal even goed bij. Ook waren er lange buizen aanwezig, waardoor het soms moeilijk was om deze goed los te maken en te verwijderen.
Terugkoppeling met wat je hebt geleerd op school	Op school heb ik geleerd hoe een elektrische opbouwinstallatie in elkaar zit. Deze kennis kon ik vandaag gebruiken bij het demonteren van de installatie. Omdat ik de verschillende onderdelen van een opbouwinstallatie ken, wist ik beter hoe de installatie opgebouwd was en welke onderdelen verwijderd moesten worden. Ook heb ik op school geleerd hoe ik spanning moet nameten. Dit kon ik vandaag gebruiken om te controleren of de draden waaraan ik moest werken geen spanning meer hadden. Nadat ik dit had gecontroleerd, kon ik beginnen met het losmaken en verwijderen van de onderdelen. Op school leren we vooral hoe je een opbouwinstallatie opbouwt en aansluit. Vandaag heb ik die kennis op een andere manier kunnen gebruiken, namelijk om een bestaande opbouwinstallatie volledig te demonteren.
Dit heb ik vandaag geleerd	Vandaag heb ik geleerd hoe ik een elektrische opbouwinstallatie moet demonteren. Ik heb verschillende onderdelen verwijderd, zoals buizen, buisklemmen, schakelaars, stopcontacten en lampen. Ik heb ook geleerd dat het belangrijk is om de afwezigheid van spanning te controleren voordat je aan een elektrische installatie begint te werken. Door de

	spanning na te meten, kon ik controleren of de draden waaraan ik moest werken spanningsloos waren.

BIJLAGE / TEKENINGEN